

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (03/01/2022 to 15/01/2022)

| | |
|---------------------------|--|
| പ്രവർത്തിയുടെ പേര് | കെ എസ് ഐ എൻ സി - ഫെറി ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം |
| സ്ഥലം | എറണാകുളം ഫൈൻ ആർട്സ് ഹാളിനു സമീപം |
| ജില്ല | എറണാകുളം |

| നം | വിവരങ്ങൾ | നിലവിലെ സ്ഥിതി |
|-----------|--|--|
| 1 | പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം | നെഫെർട്ടിറ്റി ക്രൂയിസ് കപ്പൽ ബെർത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം |
| 2 | ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | ഗ. വ. ഉത്തരവ്(എം എസ്)നം. 7/2019/CSIND Dated 24/09/2019 |
| 3 | സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | ഉത്തരവ് നം. KSINC/01 (A)/ Cruise Ferry Terminal dated 02/03/2021 |
| 4 | പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക | Rs. 4,42,50,728/- |
| 5 | സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് | പ്ലാൻ ഫണ്ട് |
| 6 | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | 15/02/2021 |
| 7 | ടെൻഡർ അവസാനതീയതി | 19/03/2021 |
| 8 | വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി | 03/05/2021 |
| 9 | എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി | 30/06/2021 |
| 10 | പ്രവർത്തിതുടങ്ങിയ തീയതി | 09/07/2021 |
| 11 | പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി | ഡിസംബർ 2022 |
| 12 | നിലവിലെ അവസ്ഥ | പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു |
| 13 | പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ) | |
| | ഭൗതികം | 2.0 % |
| | സാമ്പത്തികം | ഇല്ല |
| 14 | നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ | ഇല്ല |
| 15 | മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇ പി എം ജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി | ബാധകമല്ല |


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
 (A Government of Kerala Undertaking)
 Kochi - 20