

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (16/04/2022 to 30/04/2022)

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	കെ എസ് ഐ എൻ സി ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ	
സ്ഥലം	ഉദയനഗർ റോഡ് , ഗാന്ധിനഗർ	
ജില്ല	എറണാകുളം	
നം	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മരാമത്ത് പണികളും പെയിന്റിംഗ് ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. KSINC/1267/2021 Dated 14/01/2022
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. KSINC/25/2022 dated 27/01/2022
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	Rs. 20,99,208/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്	കെ എസ് ഐ എൻ സി യുടെ ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	04/02/2022
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	19/02/2022
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	05/03/2022
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	30/03/2022
10	പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	08/04/2022
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	07/10/2022
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
13	പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ)	
	ഭൗതികം	0.5%
	സാമ്പത്തികം	ഇല്ല
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ	ഇല്ല
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	ബാധകമല്ല


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
 (A Government of Kerala Undertaking)
 Kochi - 20