


പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (04/04/2022 to 16/04/2022)

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	കെ എസ് ഐ എൻ സി - ഫെറി ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം
സ്ഥലം	എറണാകുളം ഫൈൻ ആർട്സ് ഹാളിനു സമീപം
ജില്ല	എറണാകുളം

നം	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	നെഫെർട്ടിറ്റി ക്രൂയിംഗ് കപ്പൽ ബെർത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഗ. വ. ഉത്തരവ്(എം എസ്)നം. 7/2019/CSIND Dated 24/09/2019
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. KSINC/01 (A)/ Cruise Ferry Terminal dated 02/03/2021
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	Rs. 4,42,50,728/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	15/02/2021
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	19/03/2021
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	03/05/2021
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	30/06/2021
10	പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	09/07/2021
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	08/12/2022
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	പൈലിങ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13	പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ)	
	ഭൗതികം	9.0 %
	സാമ്പത്തികം	6.39%
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ	ഇല്ല
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇ പി എം ജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	ബാധകമല്ല


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
 (A Government of Kerala Undertaking)
 Kochi - 20