

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (13/12/2021 to 31/12/2021)

| | |
|--------------------|--|
| പ്രവർത്തിയുടെ പേര് | കെ എസ് ഐ എൻ സി - ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നവീകരണം |
| സ്ഥലം | മരൈൻ ഡ്രൈവ് , ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ |
| ജില്ല | എറണാകുളം |

| നം | വിവരങ്ങൾ | നിലവിലെ സ്ഥിതി |
|----|--|--|
| 1 | പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം | സാഗരറാണി ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നവീകരണം |
| 2 | ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | ഉത്തരവ് നം. P2-7813/2020 dated 29/09/2020 |
| 3 | സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | ഉത്തരവ് നം. KSINC/02/Renovation of KSINC Boat Jetty dated 12/03/2021 |
| 4 | പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക | Rs. 15,81,380/- |
| 5 | സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് | ടൂറിസം വകുപ്പ് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് |
| 6 | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | 23/12/2020 |
| 7 | ടെൻഡർ അവസാനതീയതി | 08/01/2021 |
| 8 | വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി | 29/03/2021 |
| 9 | എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി | 21/04/2021 |
| 10 | പ്രവർത്തിതുടങ്ങിയ തീയതി | 30/04/2021 |
| 11 | പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി | 29/11/2021 |
| 12 | നിലവിലെ അവസ്ഥ | പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു |
| 13 | പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ) | |
| | ഭൗതികം | 70 % |
| | സാമ്പത്തികം | ഇല്ല |
| 14 | നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ | ഉപയോഗത്തിലുള്ള ജെട്ടി ആയതിനാൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തി സമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം |
| 15 | മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇ പി എം ജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി | ബാധകമല്ല |


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
 (A Government of Kerala Undertaking)
 Kochi - 20

