

പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (01/02/2022 to 19/02/2022)

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	കെ എസ് ഐ എൻ സി - ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നവീകരണം
സ്ഥലം	മരൈൻ ഡ്രൈവ് , ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷൻ
ജില്ല	എറണാകുളം

നം	വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം	സാഗരറാണി ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നവീകരണം
2	ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. P2-7813/2020 dated 29/09/2020
3	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി	ഉത്തരവ് നം. KSINC/02/Renovation of KSINC Boat Jetty dated 12/03/2021
4	പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക	Rs. 15,81,380/-
5	സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്	ടൂറിസം വകുപ്പ് അനുവദിച്ച ഫണ്ട്
6	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി	23/12/2020
7	ടെൻഡർ അവസാന തീയതി	08/01/2021
8	വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി	29/03/2021
9	എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി	21/04/2021
10	പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി	30/04/2021
11	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി	29/11/2021
12	നിലവിലെ അവസ്ഥ	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി
13	പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ)	
	ഭൗതികം	100%
	സാമ്പത്തികം	ബില്ലിംഗ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സമർപ്പിച്ചു
14	നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ	ബാധകമല്ല
15	മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇ പി എം ജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി	ബാധകമല്ല


Chief Engineer
Kerala Shipping & Inland
Navigation Corporation Ltd.
 (A Government of Kerala Undertaking)
 Kochi - 20