

**പ്രതിവാര പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് (07/03/2022 to 19/03/2022)**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>പ്രവർത്തിയുടെ പേര്</b> | <b>കെ എസ് ഐ എൻ സി - സ്റ്റിപ്വേ കോംപ്ലക്സ് ഡ്രെഡ്ജിങ്</b>  |  |
| <b>സ്ഥലം</b>              | <b>തോപ്പുപടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ന് സമീപം</b>   |  |
| <b>ജില്ല</b>              | <b>എറണാകുളം</b>   |  |
| <b>നം</b>                 | <b>വിവരങ്ങൾ</b>   | <b>നിലവിലെ സ്ഥിതി</b>  |
| 1                         | പ്രവർത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം   | ജലയാനങ്ങൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റിപ്വേയിലേക്ക് തടസം കൂടാതെ എത്തുന്നതിനായി ചെളി നീക്കി ആഴം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തി.                                |
| 2                         | ഭരണ അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി   | ഉത്തരവ് നം. KSINC/1232(A)/2021 Dated 25/09/2021  |
| 3                         | സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി   | ഉത്തരവ് നം. KSINC/14 (A)/ 2021 dated 04/10/2021  |
| 4                         | പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക   | Rs. 21,62,106/-  |
| 5                         | സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്  | കെ എസ് ഐ എൻ സി യുടെ ഫണ്ട്  |
| 6                         | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി   | 01/11/2021   |
| 7                         | ടെൻഡർ അവസാന തീയതി   | 12/11/2021   |
| 8                         | വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത തീയതി   | 30/11/2021   |
| 9                         | എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതി  | 14/12/2021   |
| 10                        | പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി  | 22/12/2021   |
| 11                        | പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി   | 19/02/2022   |
| 12                        | നിലവിലെ അവസ്ഥ   | നിർമാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാർജിന്റെ നീറ്റിലിറക്കൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഡ്രെഡ്ജിങ് മാർച്ച് -ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തു |
| 13                        | പൂർത്തീകരണം (ശതമാനത്തിൽ)  |  |
|                           | ഭൗതികം  | ഇല്ല   |
|                           | സാമ്പത്തികം   | ഇല്ല   |
| 14                        | നിലവിൽ നേരിടുന്ന തടസങ്ങൾ  | ഇല്ല   |
| 15                        | മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ഏജൻസികളുമായി തർക്കങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇപിഎംജി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി | ബാധകമല്ല   |

  
**Chief Engineer**  
**Kerala Shipping & Inland**  
**Navigation Corporation Ltd.**  
 (A Government of Kerala Undertaking)  
 Kochi - 20